

Годовой отчет
по исполнению муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа» за 2025 год.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор	Расходы (тыс. руб.), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа»	всего	71136,8	99977,48	95265,11
		Муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального района Нижегородской области	71136,8	99977,48	95265,11
		Соисполнители Управление ЖКХ и дорожной деятельности, ОГИБДД МВД России «Володарский»			
Подпрограмма 1	«Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области»	всего	5179,6	1834,22	1834,22
		Муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области	5179,6	1834,22	1834,22
		соисполнители Управление ЖКХ и дорожной деятельности, ОГИБДД МВД России «Володарский»			
Подпрограмма 2	«Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области»	всего	65957,2	98143,26	93430,89
		Муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области	65957,2	98143,26	93430,89
		соисполнители Управление ЖКХ и дорожной деятельности, ОГИБДД МВД России «Володарский»			

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	План <*>	Фактические расходы <***>
1	2	3	4	5
Наименование муниципальной программы	«Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа»	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	119899,26	115186,89
		(1) расходы бюджета Володарского муниципального округа	99977,48	95265,11
		(2) расходы областного бюджета	19921,78	19921,78
		(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ		
		(4) расходы территориальных		

		государственных внебюджетных фондов		
		(5) федеральный бюджет		
		(6) юридические лица		
Подпрограмма 1	«Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области»	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	1834,22	1834,22
		(1) расходы бюджета Володарского муниципального округа	1834,22	1834,22
		(2) расходы областного бюджета		
		(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ		
		(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов		
		(5) федеральный бюджет		
Подпрограмма 2	«Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области»	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	118065,04	113352,67
		(1) расходы бюджета Володарского муниципального округа	98143,26	93430,89
		(2) расходы областного бюджета	19921,78	19921,78
		(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ		
		(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов		
		(5) федеральный бюджет		
		(6) юридические лица		

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области»									
1	Проведение профилактических и организационных мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий	УЖК Х	январь 2025г.	декабрь 2025г.	февраль 2025г.	декабрь 2025г.	Договора на приобретение СЭВ, жилетов СЭВ, листовок, Баннеров	Договора заключены, мероприятия исполнены полностью	Трудностей не было
2	Обустройство наиболее опасных участков искусственными неровностями	УЖК Х	январь 2025г.	декабрь 2025г.	май 2025г.	сентябрь 2025г.	Договор на обустройство искусственных неровностей.	Договор заключен, мероприятия не выполнены в полном объеме	Работы не выполнены, не оплачены, подрядчик отказался в выполнении работ

3	Создание системы дорожного ориентирования на улично-дорожной сети муниципальных дорог	УЖКХ	январь 2025г.	декабрь 2025г	май 2025г.	октябрь 2025г.	Договор на установку дор.знаков	Договор заключен, мероприятия выполнены не полностью	Работы не выполнены и не оплачены, подрядчик отказался в выполнении работ
4	Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети муниципальных дорог	УЖКХ	май 2025г.	октябрь 2025г	август 2025г.	сентябрь 2025г.	Заключен договор по нанесению разметки	Договор заключен, мероприятия выполнены	Трудностей не было
5	Паспортизация автомобильных дорог	УЖКХ	февраль 2025г.	май 2025г.	май 2025г.	декабрь 2025г.	Заключен 1 договор	Паспортизация автомобильных дорог выполнена	Проблем при заключении договора не было.

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области»

1	Содержание дорог	УЖКХ	январь 2025г.	декабрь 2025г.	январь 2025г.	декабрь 2025г.	Заключены 2 МК	Договора заключены, работы выполнены	Проблем при заключении МК не было
2	Расходы на Текущий ремонт автомобильных дорог	УЖКХ	апрель 2025г.	ноябрь 2025г.	апрель 2025г.	ноябрь 2025г.	МК на ремонт дорог заключались неоднократно	МК заключены, работы выполнены	Проблем при заключении МК не было.
3	Капитальный ремонт автомобильных дорог, приведение автомобильных дорог в надлежащее состояние	УЖКХ							Мероприятия не проводились, денежные средства не выделялись
4	Регулярное транспортное сообщение между населенными пунктами Володарского	УЖКХ	январь 2025г.	декабрь 2025г.	март 2025г.	декабрь 2025г.	выплата субсидии	Соглашения на выплату субсидии заключены	Проблем при заключении Соглашений не было.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа»					
1.1.	Подпрограмма 1 - Повышение безопасности дорожного движения,					

	предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области					
1.1.1	Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 50 тыс. населения (социальный риск)	%	0,01	10,00	0,03	Выполнено, но увеличение количества погибших по сравнению с 2024г.
1.1.2	Число детей, погибших в результате ДТП	Чел.	0	0	0	Погибших детей не было ни в 2024, ни в 2025г.
1.1.3	Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 5 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)	%	0,12	10,00	0,34	Выполнение, но произошло увеличение количества погибших по сравнению с 2024годом
1.1.4	Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП	Чел.	6	6	17	Количество погибших увеличилось, по сравнению с 2024годом
1.1.5	Снижение травматизма в результате ДТП	Чел.	82	100	89	увеличение по сравнению с 2024годом. Все случаи ДТП произошли на автомобильных дорогах ГКУ НО ГУАД и на Федеральной трассе М-7 Волга.
1.2.	Подпрограмма 2 - Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области					
1.2.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	28,2	24	19	Выполнено (52,4км не в нормативе)
1.2.2	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа	%	0,14	0,08	0,14	Численность жителей не увеличилась, но в связи с тем, что отсутствует возможности для организации автобусного сообщения в удаленные населенные пункты, показатель не улучшен.
1.2.3	Ремонт дорог общего пользования на территории Володарского округа	Км.	8	8,0	20,9	выполнено
1.2.4	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в муниципальной собственности Володарского муниципального округа соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	Км.	198,8	216,8	218,8	выполнено
1.2.5	Количество муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов	Ед.	13	13	13	Не изменилось

Итоги реализации мероприятий по муниципальной программе, достигнутые за 2025 год.

За двенадцать месяцев 2025 года на территории Володарского муниципального округа зарегистрировано 75 ДТП с пострадавшими (АППГ-65) рост на 15,4%, в которых погибло – 17 (АППГ 7) рост на 142,9%, получили ранения 89 человека (АППГ 88), рост на 1,1%.

На территории ОБ ДПС (автодорога Москва-Уфа с 341-372км) зарегистрировано 35 ДТП (АППГ 32), рост на 9,4%, в которых погибших 10 АППГ(5) рост на 100%, ранено 39 человек (АППГ 42) снижение на 7,1%.

На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД РФ «Володарский» зарегистрировано 40 ДТП (АППГ 33) рост на 21,2% в которых погибших 7 (АППГ 2) рост на 250%, ранено 50 (АППГ 46) рост на 8,7%.

Проведена актуализация протяженности автомобильные дорог, проведены мероприятия по паспортизации автомобильных дорог, в соответствии с внесенными данными поселениями в систему контроля Дорожных фондов (СКДФ). Общая протяженность автомобильные дорог на 01.01.2026г. составляет 271,3км.

В целях повышения безопасности дорожного движения проведено три плановых заседаний межведомственной Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа, на которых обсуждались актуальные вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения. Результатом работы комиссии является выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

За 2025год по МП **«Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа»** выполнены следующие мероприятия:

1. на содержание автомобильных дорог в поселениях Володарского муниципального округа (в зимний период - очистка снега, посыпка ПСС, летний период - профилировка, выравнивание, окос травы, уборка мусора и т.д.) затрачено - 40 305 469рублей.

2. выполнен ремонт автомобильных дорог на сумму – 71 264 787рублей.

За счет средств Дорожного фонда:

1.Ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Володарск, ул. Суворова на сумму 6 000 000рублей, из них:

средства Дорожного фонда областной бюджет - 5 700 000рублей,

местный бюджет – 300 000рублей.

2. Ремонт автомобильной дороги, расположенной р.п. Решетиха, ул. 1-я Комсомольская на сумму – 5 651 092рублей, из них:

средства Дорожного фонда областной бюджет - 4 018 700рублей,

местный бюджет – 1 632 392рублей.

Приведено в нормативное состояние 20,9 км автомобильных дорог (проведен ремонт а/б покрытия на сумму 59 829 004,23 рублей, засыпка щебнем дорожного покрытия а/д в поселениях на сумму – 11 435 762,38рублей).

В рамках реализации мероприятий инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Володарский Выбор» выполнены работы на общую сумму – 4 063 951,95рублей, из них:

1.Выполнены работы по ремонту дорог и тротуаров д.Ильина Гора, ул.Радужная на сумму – 1 333 348,17рублей.

2.Выполнены работы по ремонту дорог и тротуаров р.п.Решетиха, ул.Кооперативная на сумму – 1 396 543,82рублей.

3.Выполнены работы по ремонту дорог и тротуаров г. Володарск Малое кольцо, ул.Набережная на сумму – 1 334 059,96рублей.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" выполнены работы на общую сумму – 19 749 965,97рублей, их них:

1. Ремонт дороги по ул. Ильина Гора на сумму - 4 166 836рублей.

2. Ремонт а/дороги от ул.Северная, 13 п.Красная Горка до ул.Центральная п.Щелканово на сумму – 5 229 506рублей.

3. Ремонт дорог п. Гольшево,ул.10 лет Победы, ул.Рябиновая, ул.Цветочная на сумму – 5 195 170,16рублей.

4. Ремонт а/д п. Новосмолинский ул.Танковая, от д.15,16 до Площадь Победы на сумму – 5 158 453,81рублей.

5. Также проведен ямочный ремонт а/дорог в поселениях округа на общую сумму – 8 000 000рублей.

На проведение профилактических мероприятий - затрачено 286 600рублей, приобретены:

Проведена профилактическая Акция «Засветись», приобретена подарочная продукция на общую сумму 125 700рублей, для вручения первоклассникам и пешеходам на пешеходных переходах, водителям автотранспортных средств - сотрудниками ОГИБДД «Володарский:

-мешки для обуви со светоотражающим элементом-600шт.

-светоотражающие слэп браслеты-600шт.

-светоотражающие значки-600шт.,

для проведения конкурсов в дошкольных учреждениях – приобретена подарочная продукция – альбомы, блокноты, карандаши, фломастеры – 42 500рублей.

Также для проведения профилактических Акций сотрудниками ОГИБДД:

-изготовлены профилактические листовки на сумму - 19 200рублей.

-изготовлены и размещены на рекламных конструкциях 4 баннера наружной рекламы «Засветись», «Пешеходный переход», «Останови пьяного водителя», «Внимание Мотоциклист» в г. Володарск - на сумму 78 000рублей.

В целях актуализации протяженности автомобильных дорог изготовлены технические паспорта на 19а/дорог (г. Володарск, п. Юганец, п. Ильиногорск) на сумму – 117 000рублей.

Одной из основных задач Администрации округа является формирование и реализация единой транспортной политики, направленной на удовлетворение потребностей населения округа в пассажирских перевозках и обеспечение безопасности дорожного движения. Пассажирские перевозки на территории Володарского муниципального округа осуществляются следующими транспортными предприятиями: ИП Вавилова, ИП Ерохина, ООО Тройка, ООО «Компания Тройка», ИП Астахова. Указанные перевозчики осуществляют регулярные перевозки по 12 маршрутам, проходящим по территории Володарского округа. По 9 маршрутам регулярного сообщения осуществляется перевозка пассажиров автобусами с предоставлением льготного проезда по социальным транспортным картам (№ 14, 104, 107, 108, 114, 117, 118, 119, 212). В связи со снижением пассажиропотока и соответственно высокой убыточностью маршрутов, отсутствием подменного водительского состава у перевозчиков, в соответствии с «Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению возмещения части убытков транспортным организациям» предоставлена субсидия ООО «Компания Тройка» в размере сумме 1 782 409,61рублей, в части возмещения недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок.

Первый заместитель
главы администрации

А.С. Иванов